

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: PROVISION, MONTAJE E INSTALACION DE CONTENEDOR
DEPOSITO TRANSITORIO AREA INFORMATICA DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA

ÍTEM	COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS	Unidad	Cantidad	Cotización por ítem
1	Pilotín Ø 20 prof 1,50 m	ml	\$ 10,00	
2	Estructura metálica de perfiles normales doble te N° 20 (25,6kg/ml) marzo 2016 (530\$/ml)	kg	\$ 884,00	
3	rampa de 2,40 mts x 1, de ancho para compensar desnivel de 0,25 mts. desde piso ext. a piso interior de containers, de Hormigón de cascote armado esp 15 cm s/terreno natural y carpeta reforzada	m²	\$ 2,40	
4	Contenedor del tipo comercial de 40 pies estándar modelo jumbo reacondicionado a nuevo de 12,19 largo x 2,43 anchura x 2,89 de alto	Un	\$ 1,00	
5	Flete/ transporte de containers hasta ubicación final	Un	\$ 1,00	
6	Alquiler de grua y/o autoelevador para descarga de containers hasta ubicación final	un	\$ 1,00	
7	Boca de iluminacion y artefactos del tipo plafon de 2 x 36 con louver parabolico	un	\$ 3,00	
8	Tablero principal de luz completo con disyuntor y termica	gl	\$ 1,00	
Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos)			\$ 193.416,39	

*Las cantidades definitivas surgirán de la Visita de Obra

DELEGACION LOMAS DE ZAMORA
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACIÓN GENERAL
11/03/2016